



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%										100,00%	3,60%
		R\$ 54.639,80										R\$ 54.639,80	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	9,00%	13,00%	16,00%	16,00%	7,00%	7,00%	10,00%	11,00%	7,00%	4,00%	100,00%	6,94%
		R\$ 9.474,22	R\$ 13.684,99	R\$ 16.843,06	R\$ 16.843,06	R\$ 7.368,84	R\$ 7.368,84	R\$ 10.526,91	R\$ 11.579,60	R\$ 7.368,84	R\$ 4.210,77	R\$ 105.269,13	
03	PISOS	10,00%	25,00%	30,00%	30,00%	5,00%						100,00%	49,78%
		R\$ 75.531,63	R\$ 188.829,07	R\$ 226.594,89	R\$ 226.594,89	R\$ 37.765,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 755.316,29	
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					50,00%	40,00%	10,00%				100,00%	5,42%
						R\$ 41.130,60	R\$ 32.904,48	R\$ 8.226,12				R\$ 82.261,20	
05	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO						40,00%	60,00%				100,00%	8,98%
							R\$ 54.517,19	R\$ 81.775,78				R\$ 136.292,97	
06	TERMINAL/ASSOCIAÇÃO						70,00%	30,00%				100,00%	5,65%
							R\$ 59.960,12	R\$ 25.697,20				R\$ 85.657,32	
07	QUIOSQUES							100,00%				100,00%	6,01%
								R\$ 91.198,78				R\$ 91.198,78	
08	ACADEMIAS AO AR LIVRE							40,00%	60,00%			100,00%	8,10%
								R\$ 49.134,74	R\$ 73.702,12			R\$ 122.836,86	
09	PLAYGROUND								40,00%	60,00%		100,00%	4,48%
									R\$ 27.174,29	R\$ 40.761,44		R\$ 67.935,73	
10	SERVIÇOS FINAIS										100,00%	100,00%	1,05%
											R\$ 15.913,91	R\$ 15.913,91	
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 139.645,65	R\$ 202.514,06	R\$ 243.437,95	R\$ 243.437,95	R\$ 86.265,25	R\$ 94.790,51	R\$ 160.488,94	R\$ 177.610,32	R\$ 108.245,25	R\$ 60.886,11	R\$ 1.517.321,99	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	9,20%	13,35%	16,04%	16,04%	5,69%	6,25%	10,58%	11,71%	7,13%	4,01%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 139.645,65	R\$ 342.159,71	R\$ 585.597,66	R\$ 829.035,61	R\$ 915.300,86	R\$ 1.010.091,37	R\$ 1.170.580,31	R\$ 1.348.190,63	R\$ 1.456.435,88	R\$ 1.517.321,99		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	9,20%	22,55%	38,59%	54,64%	60,32%	66,57%	77,15%	88,85%	95,99%	100,00%		

